

## تقرير حول تقدم تنفيذ

### البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

#### السداسي الأول من سنة 2020



تم إعداد البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2020 بالاعتماد على مقاربة تشاركية في ضبط و تمويل و متابعة إنجاز البرامج الإستثمارية البلدية لسنة 2020 وفق مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة مع ضمان مشاركة أوسع للمواطنين و لمختلف مكونات المجتمع المدني في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر . حيث تم عقد عدة جلسات عمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني و عدد من المواطنين، و تم الاستماع لمشاكلهم و مقترحاتهم و تدوينها و الأخذ بعين الاعتبار لعدد من المشاريع المقترحة، وحيث شهدت عديد المشاريع تقدما هاما في الإنجاز حسب الجداول التالية:

### المشاريع المتواصلة و متابعة إنجازها : 2019/2018 :

ملاحظات	مصادر التمويل			نسبة تقدم الإنجاز (%)	الكلفة ( أ.د )	سنة الإنجاز	المشروع	ع/ر
	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي					
	280 وزارة الشباب و الرياضة	-	161	90 %	441	2018	تهيئة الملعب البلدي	1
تم القبول الوتقي للأشغال	162	500	640	100 %	1.302	2018	تعبيد الطرقات	2
إستأنفت الأشغال بتاريخ 2020 /05/08 و أوشكت على الإنتهاء .	-	600	175	90 %	775	2019	تعبيد الطرقات	3
الأشغال حثيثة .	-	-	110	80 %	110	2019	التنوير العمومي	4

5	صيانة قصر البلدية	2019	140	-	140	-	بصدد إعداد الدراسة الأولية للمشروع .
6	مشروع تهيئة دار الشباب القديمة	2019	350	-	350	-	بصدد فرز العروض وزارة الشباب والرياضة و
7	مشروع تهيئة دار الشباب من الجيل الثاني	2019	350	-	350	-	تم فتح العروض يوم 2020/07/10 . وزارة الشباب والرياضة و

### مشاريع البرنامج البلدي لسنة 2020:

ملاحظات	مصادر التمويل			نسبة تقدم الإنجاز (%)	الكلفة ( أ.د )	سنة الإنجاز	المشروع	ع/ر
	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي					
تم الإعلان عن طلب العروض و حدد آخر أجل ليوم 2020/07/13	-	-	130	-	130	2020	تهيئة السوق اليومية	1
تم إسناد الإعلام ببده الأشغال	-	-	90	-	90	2020	تجميل المدينة	2
بصدد المصادقة على مثال الخرسانة و الدراسة الجيوتقنية .	-	500	100	-	600	2020	المستودع البلدي	3

تم تقديم الدراسة الأولية	621	-	379	-	1000	2020	تركيز شبكة تصريف مياه الامطار	4
بصدد ضبط مناطق التدخل	-	-	50	-	50	2020	تهيئة وصيانة المقابر	5
تم فرز و تقييم العروض و بصدد الإحالة للتأشير	-	-	50	-	50	2020	تهيئة الملعب البلدي ( شراء تجهيزات )	6
بصدد ضبط برنامج التدخل .	-		50	-	50	2020	تهيئة المنشآت الرياضية	7

رئيسة البلدية  
سميحة بوراوي

- تمويل ذاتي : 646 أ.د

- قرض : 600 أ.د

الكلفة الجمالية : 1246 أ.د مفصلة كما يلي :

- I. تعهد وصيانة الطرقات: 1000 أ.د
- II. التنوير العمومي: 100 أ.د
- III. صيانة قصر البلدية: 41 أ.د
- IV. تهيئة السوق اليومية: 65 أ.د
- V. دراسة مثال التهيئة العمرانية: 40 أ.د

### المشاريع المبرمجة لسنة 2018 و متابعة إنجازها :

ملاحظات	مصادر التمويل			نسبة تقدم الإنجاز (%)	الكلفة ( أ.د )	سنة الإنجاز	المشروع	ع/ر
	مساعدة	قرض	تمويل ذاتي					
الأشغال حثيثة	280 وزارة الشباب و الرياضة	-	161	55 %	441	2018	تهيئة الملعب البلدي	1
	162	500	640	90 %	1140	2018	تعبيد الطرقات	2

**المشاريع المبرمجة لسنة 2019 و متابعة إنجازها :**

ملاحظات	مصادر التمويل			نسبة تقدم الإنجاز (%)	الكلفة ( أ.د )	سنة الإنجاز	المشروع	ع/ر
	مساعدة	قرض	تمويل ذاتي					
بصدد اعداد ملف كراس الشروط من قبل مكتب الدراسات .	-	600	400	-	1000	2019	صيانة الطرقات	1
بصدد اعداد ملف كراس الشروط من قبل مكتب الدراسات	-	-	100	-	100	2019	التنوير العمومي	2
بصدد اعداد الدراسة الأولية للمشروع .	-	-	110	-	110	2019	صيانة قصر البلدية	3
تم تكليف مكتب المراقبة للقيام بالإختبار .	-	-	120	-	120	2019	بناءات إدارية أخرى	4
بصدد اعداد استشارة الأثمان.	-	-	123.7	-	123.7	2019	إقتناء وسائل النقل	5
في انتظار تسلم المعدات من قبل صندوق القروض	Trax 325 أ.د -جرار 50 أ.د - 03 مجرورات 30 أ.د -حاويات 30 أ.د			-	425	2019	إقتناء معدات نظافة	6
بصدد اعداد الدراسة الأولية للمشروع من قبل مكتب الدراسات.	-	-	65	-	65	2019	تهيئة السوق اليومية	7
بصدد إتمام مكونات المشروع	-	-	120	-	120	2019	تجميل المدينة	8

و الإعلان عن الإستشارة .									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رئيسة البلدية

**تقرير حول تقدم تنفيذ  
البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019  
السداسي الأول لسنة 2019**



تم إعداد البرنامج الإستثماري البلدي لسنة 2019 بالإعتماد على مقارنة تشاركية في ضبط و تمويل و متابعة إنجاز البرامج الإستثمارية البلدية لسنة 2019 وفق مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة مع ضمان مشاركة أوسع للمواطنين و لمختلف مكونات المجتمع المدني في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر . حيث تم عقد عدة جلسات عمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني و عدد من المواطنين ، و تم الإستماع لمشاغلمهم و مقترحاتهم و تدوينها و الأخذ بعين الإعتبار لعدد من المشاريع المقترحة ، و على هذا الأساس تم إعتماد البرنامج الإستثماري البلدي لسنة 2019 الذي جاء كما يلي :

- تمويل ذاتي : 646 أ.د.

الكلفة الجملية : 1246 أ.د مفصلة كما يلي : - قرض : 600 أ.د

- .VI تعهد وصيانة الطرقات: 1000 أ.د
- .VII التنوير العمومي: 100 أ.د
- .VIII صيانة قصر البلدية: 41 أ.د
- .IX تهيئة السوق اليومية: 65 أ.د
- .X دراسة مثال التهيئة العمرانية: 40 أ.د

### المشاريع المبرمجة لسنة 2018 و متابعة إنجازها :

ملاحظات	مصادر التمويل			نسبة تقدم الإنجاز (%)	الكلفة ( أ.د )	سنة الإنجاز	المشروع	ع/ر
	مساعدة	قرض	تمويل ذاتي					
الأشغال حثيثة	280 وزارة الشباب و الرياضة	-	161	55 %	441	2018	تهيئة الملعب البلدي	1
	162	500	640	90 %	1140	2018	تعبيد الطرقات	2

### المشاريع المبرمجة لسنة 2019 و متابعة إنجازها :

ملاحظات	مصادر التمويل			نسبة تقدم الإنجاز (%)	الكلفة ( أ.د )	سنة الإنجاز	المشروع	ع/ر
	مساعدة	قرض	تمويل ذاتي					
بصدد اعداد ملف كراس الشروط من قبل مكتب الدراسات .	-	600	400	-	1000	2019	صيانة الطرقات	1
بصدد اعداد ملف كراس الشروط من قبل مكتب الدراسات	-	-	100	-	100	2019	التنوير العمومي	2
بصدد اعداد الدراسة الأولية للمشروع .	-	-	110	-	110	2019	صيانة قصر البلدية	3
تم تكليف مكتب المراقبة للقيام بالإختبار .	-	-	120	-	120	2019	بناءات إدارية أخرى	4
بصدد اعداد استشارة الأثمان.	-	-	123.7	-	123.7	2019	إقتناء وسائل النقل	5
في انتظار تسلم المعدات من قبل صندوق القروض	325 Trax أ.د -جرار 50 أ.د - 03 مجرورات 30 أ.د -حاويات 30 أ.د			-	425	2019	إقتناء معدات نظافة	6
بصدد اعداد الدراسة الأولية للمشروع من قبل مكتب الدراسات.	-	-	65	-	65	2019	تهيئة السوق اليومية	7
بصدد إتمام مكونات المشروع و الإعلان عن الإستشارة .	-	-	120	-	120	2019	تجميل المدينة	8

**تقرير حول تقدم تنفيذ  
البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019  
السداسي الثاني لسنة 2019**



تم إعداد البرنامج الإستثماري البلدي لسنة 2019 بالإعتماد على مقاربة تشاركية في ضبط و تمويل و متابعة إنجاز البرامج الإستثمارية البلدية لسنة 2019 وفق مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة مع ضمان مشاركة أوسع للمواطنين و لمختلف مكونات المجتمع المدني في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر . حيث تم عقد عدة جلسات عمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني و عدد من المواطنين ، و تم الإستماع لمشاكلهم و مقترحاتهم و تدوينها و الأخذ بعين الإعتبار لعدد من المشاريع المقترحة ، و على هذا الأساس تم إعتماد البرنامج الإستثماري البلدي لسنة 2019 الذي جاء كما يلي :

- تمويل ذاتي : 743 أ.د.

- قرض : 600 أ.د.

الكلفة الجمالية : 1343 أ.د مفصلة كما يلي :

- .XI. تعهد وصيانة الطرقات: 774 أ.د
- .XII. التنوير العمومي: 110 أ.د
- .XIII. صيانة قصر البلدية: 110 أ.د
- .XIV. تهيئة السوق اليومية: 65 أ.د
- .XV. دراسة مثال التهيئة العمرانية: 40 أ.د
- .XVI. بناءات إدارية أخرى: 120 أ.د
- .XVII. تجميل المدينة: 120 أ.د

### المشاريع المبرمجة لسنة 2018 و متابعة إنجازها :

ملاحظات	مصادر التمويل			نسبة تقدم الإنجاز (%)	الكلفة ( أ.د )	سنة الإنجاز	المشروع	ع/ر
	مساعدة	قرض	تمويل ذاتي					
الأشغال حثيثة	280 وزارة الشباب و الرياضة	-	161	70 %	441	2018	تهيئة الملعب البلدي	1
تم القبول الوقتي للأشغال	162	500	640	100 %	1140	2018	تعبيد الطرقات	2

## المشاريع المبرمجة لسنة 2019 و متابعة إنجازها :

ملاحظات	مصادر التمويل			نسبة تقدم الإنجاز (%)	الكلفة ( أ.د )	سنة الإنجاز	المشروع	ع/ر
	مساعدة	قرض	تمويل ذاتي					
تمت الموافقة على ملف فرز العروض و بصدد إتمام إجراءات تسجيل الصفقة	-	600	174	-	774	2019	صيانة الطرقات	1
تمت الموافقة على ملف فرز العروض و بصدد إتمام إجراءات تسجيل الصفقة	-	-	110	-	110	2019	التنوير العمومي	2
بصدد المصادقة على الدراسة الأولية للمشروع .	-	-	110	-	110	2019	صيانة قصر البلدية	3
بصدد الحصول على تقرير الاختبار من قبل مكتب المراقبة .	-	-	120	-	120	2019	بناءات إدارية أخرى	4
تم الإنجاز .	-	-	123.7	-	123.7	2019	إقتناء وسائل النقل	5
تم الإنجاز	325 Trax أ.د -جرار 50 أ.د - 03 مجرورات 30 أ.د -حاويات 30 أ.د			%100	425	2019	إقتناء معدات نظافة	6
بصدد المصادقة على الدراسة الأولية للمشروع .	-	-	65	-	65	2019	تهيئة السوق اليومية	7
بصدد الإعلان عن طلب الإستشارة .	-	-	120	-	120	2019	تجميل المدينة	8
بصدد تقديم ملف طلب العروض .	350 وزارة الشباب و الرياضة		-	-	350	2019	مشروع تهيئة دار الشباب القديمة	9

بصدد تحيين دراسة APD	350 وزارة الشباب و الرياضة	-	-	350	2019	مشروع تهيئة دار الشباب من الجيل الثاني	10
----------------------	-------------------------------	---	---	-----	------	--	----

رئيسة البديعة